LEGALETT

# TYÖMAAN TARKASTUSSUUNNITELMA

VTT RAKENNUSTEKNIIKKA • TUOTESERTIFIKAATTI • Nro 137/00

Kohde: ..... Toimitussopimus nro .....

1. *** Maanvaraisen laatan murskepeti:** Ruotimaton salaojakerros valmiiksi tiivistettynä ja vaaitettuna +,- 10mm, katso Sebbas & Partners Oy kantavan rakenteen alustäyttö – ohje, sopeutettu oikein reunaelementtien ja valmiin lattiapinnan alle. Katso kohteen rakenne-suunnittelu. Murskepeti vähintään 1.0m yli perustusten ulkomittojen. ☐
2. *** Paalutetun laatan murskepeti:** (ruotimaton salaojakerros valmiiksi tiivistettynä ja vaaitettuna +,-10mm, sopeutettu oikein reunaelementtien ja valmiin lattiapinnan alle. Katso kohteen rakennesuunnittelu. Murskepeti vähintään 1.0m yli perustusten ulkomittojen. Paalutukset paalutussuunnitelman mukaisesti tehtynä ja eristettynä. ☐
3. *** Perustuksen sijainti:** Linjapukit rakennettuna ja perustukset paikalleen mitoitettuna. Linjalangat asennettuna rakennuksen ulkomittojen mukaisesti 100mm alle reunaelementin yläpinnan tason. ☐

**Tarkastettu** ..... .....
**Pvm.** **Rakennuttajan valvoja**

1. **Reunaelementit:** Perustuksen ulkomitan ja koron tarkistus, elementit asennettu rakennesuunnitelman mukaisesti. ☐
2. *** Sisäpuolen täyttö ja reunaelementtien tuenta:** Reunaelementtien asennuksen jälkeen perustuksen sisäpuolinen täyttö ja tiivistys sekä täytön vaaitus +,- 10mm. Reunaelenentit tuettu varovasti hiekalla valua varten. Vesi-, viemäri- ja sähkökanavat valmiiksi kaivettuna, tarkastettuna ja peitettynä. (Vaakatasossa kulkevat viemärit peitettynä niin että eristeeseen ei loveta). ☐

**Tarkastettu** ..... .....
**Pvm.** **Legalett:in valvoja**

1. **Eristeiden asennus:** Oikea laatu oikeassa paikassa, korkeussuunnassa korossa niin että laatan paksuus saadaan oikeaksi. ☐
2. **Lämmityslaite:** Laitteen kiinnitys, asennuskorkeus, etäisyys valulaatikon yläreuna-valmis betonipinta 0- 5mm. ☐
3. **Ulkoseinien konsoli:** Raudoitusdetaljin sekä pohjakuvan mukaisesti. ☐
4. **Kanavajärjestelmä:** Asennus piirustusten mukaan, jokinen silmukka liitetty meno- ja tuloilmakanavalähtöihin. Kulmat ja jatkot kiinnitetty toisiinsa min. 2 ruuvilla. ☐
5. *** Lämmityslaitteen sähkö-/vesiliitinnät:** Piirustusten ja tuote-esitteen mukaan. Vesi LVI-suunnitelman mukaan. ☐
6. **Raudoitus:** Esitaivutetut raudoitukset, raudoitusmatot ja teräkset suunnitelman sekä detaljipiirustusten mukaisesti. ☐

**Tarkastettu** ..... .....
**Pvm.** **Legalett:in valvoja**

**Tarkastus valun jälkeen, ennen lattiapinnoitteen asennusta.**

1. *** Betoni:** Kosteuden mittaus. ☐
2. **(* Radon:** Mitataan radon alttiilla alueilla). ☐

**Tarkastettu** ..... .....
**Pvm.** **Rakennuttajan valvoja**

**Tarkastus valun jälkeen ennen käyttöönottoa.**

1. *** Lämmityslaite:** puhdistettu, johtojen ja putkien läpiviennit tiivistetty äänitiiviiksi. ☐
2. *** Lämmityslaitteen toiminta:** Koekäytetty tunnin ajan, tarkastettu ja puhdistettu. ☐

**Tarkastettu** ..... .....
**Pvm.** **Sähköurakoitsija**

*** Rakennuttaja huolehtii**

**Huomautukset** .....
Jotta VTT:n myöntämä tuotesertifikaatti ja takuu olisi voimassa on tarkastuspöytäkirja täytettävä ja lähetettävä Legalett:ille.

Legalett, Ruukintie 20 A, 02330 ESPOO, Puhelin (09) 2606 5430, Faksi (09) 2606 5435, info@legalett.fi
WWW.LEGALETT.COM